

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

PROTOCOLLO N° 1265 17 SET. 2018

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 122 del 17 SET. 2018

Oggetto: Lavori di Completamento della viabilità di lottizzazione 1° Stralcio dell'Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo approvazione rendiconto economico

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- ✓ La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- ✓ L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- ✓ il D.A. n. 690 dell'11-05-2018 con il quale è stato nominato è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario liquidatore per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;
- ✓ la Legge n. 10 del 10 Luglio 2018 con la quale è stata modificata la L.R. 8/2012 che prevede la permanenza nella funzione del Commissario liquidatore fino al perfezionamento della nomina dei nuovi commissari di cui al comma 1 della medesima legge;

Visto il progetto dei lavori di Completamento della viabilità di lottizzazione 1° Stralcio dell'Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo approvato con delibera C.D. n. 157 del 06/11/2006, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta (comprensivi degli oneri di sicurezza)	€ 2.603.622,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) per I.V.A. sui lavori	€ 520.724,49
2) per imprevisti	€ 51.577,34
3) per spese tecniche di progettazione, direzione, misura e contabilità lavori e per coordinamento della sicurezza	€ 145.863,24
4) per spese tecniche di collaudo	€ 28.718,90
5) per RUP ed attività connesse	€ 52.072,45
6) per IVA e contributi previdenziali di legge sulle spese tecniche	€ 41.725,13
Sommano	€ 840.681,55
Importo totale del progetto aggiornato	€ 3.444.303,98

Visto il Contratto di appalto n.142175 di rep., stipulato in data 17/01/2008 e registrato a Ragusa il 28/01/2008 al n.371;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 29/02/2012, dal quale si evince che i lavori sono stati conclusi in data 11/02/2011;

Visto il certificato di collaudo dell'opera redatto in data 25/09/2013;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Considerato che per l'esecuzione dei predetti lavori ha espletato le funzioni di RUP l'Ing. Francesco Poidomani, ex dipendente del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione, collocato in quiescenza nel gennaio 2014;

Considerato che ha espletato le funzioni di supporto tecnico al RUP nominato l'ex dipendente del Consorzio Geom. Sergio Salonia, transitato all'IRSAP, ente subentrante nella gestione delle aree industriali, nel marzo 2017;

Preso atto che dalla data di collocazione in quiescenza non si è mai proceduto alla sostituzione del RUP Ing. Francesco Poidomani;

Considerato che alla data di collocazione in quiescenza tutti gli adempimenti del RUP connessi ai predetti lavori erano comunque da ritenersi ultimati e che di fatto la gestione degli eventuali atti amministrativi è stata curata dal supporto al RUP Geom. Sergio Salonia;

Preso atto che occorre procedere, come ultimo atto relativo ai lavori in oggetto, all'approvazione del rendiconto finale;

Vista la nota con la quale il Geom. Sergio Salonia, supporto al R.U.P. per le opere in argomento, ha trasmesso il rendiconto economico finale dei lavori con allegata copia di attestazione di spesa da trasmettere all'ente finanziatore dell'opera per l'accredito della rata finale;

Preso atto che il conto finale dei lavori è il seguente:

A) Importo dei Lavori al netto		€ 2.603.622,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) Allacci e spostamenti IVA compresa	€ 14.948,10	
2) Acquisizione aree IVA compresa	€ 22.328,31	
3) Competenze tecniche IVA compresa	€ 196.997,33	
4) IVA sui Lavori	€ 482.835,11	
Sommano	€ 717.108,85	€ 717.108,85
	Totale costo dell'Intervento	€ 3.130.680,78
C) Economie:		
1) ribasso d'asta	€ 182.677,60	
2) IVA su ribasso d'asta	€ 36.535,52	
3) Economie (utilizzate dalla provincia regionale di Ragusa per lavori circonwallazione Pozzallo)	€ 94.410,08	
	RITORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 3.444.303,98

DETERMINA

- 1) Di approvare il rendiconto economico finale dei lavori di completamento della viabilità di lottizzazione 1° Stralcio dell'Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo come proposto dal Geom. Sergio Salonia, supporto al R.U.P. per le opere in argomento, come da seguente quadro di spesa finale e come da allegata documentazione:

A) Importo dei Lavori al netto		€ 2.603.622,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) Allacci e spostamenti IVA compresa	€ 14.948,10	
2) Acquisizione aree IVA compresa	€ 22.328,31	
3) Competenze tecniche IVA compresa	€ 196.997,33	
4) IVA sui Lavori	€ 482.835,11	
Sommano	€ 717.108,85	€ 717.108,85

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

	Totale costo dell'Intervento	€. 3.130.680,78
C) Economie:		
1) ribasso d'asta		€ 182.677,60
2) IVA su ribasso d'asta		€ 36.535,52
3) Economie (utilizzate dalla provincia regionale di Ragusa per lavori circonvallazione Pozzallo)		€ 94.410,08
	RITORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 3.444.303,98

- 2) Avanzare istanza al Libero Consorzio Comunale della Provincia di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, per il riconoscimento ed il pagamento del saldo finale del finanziamento pari ad € 121.487,19 .

Il Commissario liquidatore
dott. Leonardo Migliore



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Prot. N. _____ del _____

Al Commissario Straordinario
della liquidazione - SEDE

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di completamento di viabilità di lottizzazione dell'Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo – 1° Stralcio.

Con riferimento ai lavori di cui all'oggetto, il sottoscritto Geom. Sergio Salonia, supporto tecnico al responsabile unico del procedimento dei lavori di cui all'oggetto, per quanto di competenza della S.V. trasmette:

- Rendiconto finale dei lavori eseguiti;
- Parcella incentivo progettazione;
- Copia nota di attestazione di spesa da allegare alla richiesta di erogazione somme da parte dell'ente finanziatore dell'opera.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Il Supporto Tecnico al R.U.P.
Geom. Sergio Salonia

